



Friends of Angels
Germany e.V.



Abschlussbericht Zimmer mit Bad („Quarantänezimmer“)

-Hogar Amparo de Ángeles-

Berichtsdatum: 15. März 2023

Berichtszeitraum: Januar 2022 – Dezember 2022

Verantwortlich: Jackeline Otalora, Projektmanagement Fundación Proyecto Unión

Projektbeschreibung

Zielsetzung	<p>Das Hauptziel und der Verwendungszweck der Mittel konzentrieren sich auf die Fertigstellung von:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der Quarantänerraum in Phase III des Hogar Amparo de Angeles. <p>Friends of Angels Germany hat sich verpflichtet, das Zimmer mit Bad (59 m²) zu einem Preis von 49.407.271 COP (10.979 €) zu finanzieren. Dieses Zimmer wird als Quarantänezimmer für die Kinder dienen, die von Krankenhäusern in den Hogar Amparo de Ángeles kommen. Bevor sie mit anderen Kindern in ein Zimmer ziehen, werden sie dort gründlich untersucht und haben Zeit sich an ihr neues Zuhause zu gewöhnen. Außerdem zahlt Friends of Angels Germany 8.812.844 COP (2.160 €) für die Fertigstellung dieses Zimmers.</p>
Gesamtsumme	13.139 Euro
Projektzeitraum	Januar bis Dezember 2022
Ort	Hogar Amparo de Ángeles KM 34 Briceño Tocancipá
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit kognitiven geistigen Behinderungen/Spezialkrankheiten, die unter dem Schutz des ICBF stehen.

Kostenaufstellung

Quarantänezimmer			
Kostenstelle	Anzahl	COP	Euro (€)
Fundament und Mauerwerk	14	\$9.827.344	€ 2.184
Installation Stromanschlüsse, Schalter, Steckdosen	16	\$4.664.859	€ 1.037
Bodenbelag	8	\$7.657.830	€ 1.702
Deckenverkleidung	20	\$18.892.098	€ 4.198
Schreinerarbeiten und Installation Fenster und Türen	2	\$1.291.665	€ 287
Fertigstellung Decke und Isolierung	11	\$3.128.773	€ 695
Installation TV-Anschlüsse	5	\$2.631.301	€ 585
Brandschutzsystem	7	\$1.313.401	€ 292
Zwischensumme		\$ 49.407.271	€ 10.979
Verwaltungskosten (0%)		\$0	\$ 0
GESAMT		\$49.407.271	€ 10.979

Fertigstellung Badezimmer für das Quarantänezimmer					
Kostenstelle	Anzahl	Maßeinheit	Preis pro Einheit	COP	EUR (€)
Deckenverkleidung					
Superplatte 4 mm	5	m2	\$31.200	\$156.000	€38,22
Sika-Platte für starre Fugen x 1 kg	1	Kg	\$87.900	\$87.900	€21,54
Weißer Kunststoffstuck	6	Galone	\$24.900	\$149.400	€36,60
Schraube Faserzementplatte Pta Broca 8X1-1/4 100 u	2	Pack	\$11.200	\$22.400	€5,49
Fertigstellung Mauerwerk und Wände					
Furnierte Wände	38	m2	\$35.276	\$1.340.488	€328,42
Keramischer Wandkleber	190	Kg	\$1.000	\$190.000	€46,55
Win redon Aluminium	4	Rolle	\$22.900	\$91.600	€22,44
Kunststoff-Fugenkreuz 3mm x 200Und Plinet	1	Stück	\$7.990	\$7.990	€1,96
Diamantscheibe 4 "	1	Stück	\$14.990	\$14.990	€3,67
Fugenabdeckung Fugenmörtel	12	Kg	\$1.000	\$12.000	€2,94
Boden					
Steinboden 20.3x30.5 Weiß	22	Kg	\$39.231	\$863.082	€211,46

Keramischer Bodenkleber	110	Kg	\$1.000	\$110.000	€26,95
Aluminiumsiphon	2	Stück	\$12.000	\$24.000	€5,88
Fugenabdeckung Mundstück (Damen und Herren)	14	Kg	\$5.000	\$70.000	€17,15
Fenster und Türen					
Projektor Ref. festes Fenster (Rahmen ALN-416)	1	Stück	\$497.992	\$497.992	€122,01
Sanitäranlagen					
Toilette weiß	1	Stück	\$35.830	\$35.830	€ 8,87
Weißes Waschbecken (5 Sockel, 5 Einlagen)	1	Stück	\$10.372	\$10.372	€2,54
Spiegel	1	M2	\$135.000	\$135.000	€33,08
Stahlstange	3	Stück	\$240.000	\$720.000	€176,40
Zwischensumme				\$4.539.044	€1.112,08
Verwaltungskosten (0%)				\$0	€0
GESAMT				\$4.539.044	€1.112,08

Fertigstellung Quarantänezimmer					
Kostenstelle	Anzahl	Maßeinheit	Preis pro Einheit	COP	EUR (€)
Fertigstellung Wände					
Lack	12	Galone	\$42.990	\$515.880	€126,39
Weißer Kunststoffstuck	15	Galone	\$24.900	\$373.500	€91,51
Schleifpapier für die Wand	6	Seite	\$900	\$5.400	€1,32
PVC Ecke weiß / breite 2,4 m	7	Stück	\$11.990	\$83.930	€20,56
Boden					
Steinbodenplatten weiß	34	KG	\$39.231	\$1.333.854	€326,79
Bodenkleber	170	KG	\$1.000	\$170.000	€41,65
Fugenabdeckungen	14	KG	\$5.000	\$70.000	€17,15
Fenster und Türen					
Einbaufenster Ref. (Rahmen ALN-416) V12	1	Stück	\$1.724.236	\$1.724.236	€422,44
Zwischensumme				\$1.724.236	€422,44
Verwaltungskosten (0%)				\$0	€0
GESAMT				\$1.724.236	€422,44

Bilder



Das Bauteam



Einbau der Stromleitungen, Belüftungs- und Brandschutzsysteme (Juni 2022).



Bis zu fünf Kinder haben in dem Zimmer Platz. Das Zimmer mit Bad ist wie das gesamte Gebäude barrierefrei und bietet Platz für Pflegebetten und Rollstühle.